

COMUNE DI RIBERA

Provincia Regionale di Agrigento

Lavori per la Riqualificazione del Lungomare Gagarin nella
Frazione Seccagrande - codice CUP H96J11000240002

IMPRESA : ARLI s.r.l. - Via Calabria n. 4, 92020 Graville (AG)

STATO AVANZAMENTO N. 5 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 18/07/2013

Contratto in data 13.03.2013, n. 3349 di repertorio, registrato a Sciacca in data 26.03.2013 al n. 94 serie 1 ed atto di sottoscrizione sottoscritto il 11.07.2013 e registrato a Canicattì il 15.07.2013 al n.1412 serie S/2.

Importo Progetto originario	€	349.511,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 25.3207%	€	265.494,90
Importo ribasso d'asta	€	83.561,10
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	19.500,00
Importo dei lavori al netto a seguito di Perizia di Variante e Suppletiva	€	292.410,55

Tempi	
Data della consegna	05.04.2013
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	22.10.2013




Num. Ord.	Articolo ELENCO PREZZI	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	Pag. I Importo Totale
LAVORI A MISURA					
11.1.4.1	Scavo di sbarcoamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusa la rimozione d'	m ³	344,56	4,17	1.430,29
2A.P.4	Pulizia dell'area di intervento	a corpo	1,00	1.500,00	1.500,00
321.1.1.5	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiera, grata, cancelli, ecc., compreso l'accartieramento del materiale utilizzabile ed il carico dal materiale di risulta sul cassone di roccia, escluso il trasp.	m ²	583,68	0,95	4.057,97
43.1.5.5	Conglomerato cementizio per struttura in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XC3L, XAL, (CEN 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4	m ³	79,42	123,50	9.540,14
53.2.1	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture isolatale in ca. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamie	m ³	337,34	18,40	6.207,36
63.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza enghiliana Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso Pomere della piegatura,	kg	1.374,65	1,49	2.048,22
710.4.2	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastanza su superfici orizzontali	m ²	129,02	129,00	16.644,87
821.1.2	Demolizione di murettato di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compresi gli smetti per le opere provvisoriali di qualsiasi genere ed il carico del materiale di risulta sul cassone 4	m ³	17,91	456,60	8.177,71
9A.P.1	Risanamento murature	m ³	582,44	179,50	104.547,99
103.1.4	Fornitura e posa in opera di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti complessi di ogni accessorio, attrezzi, zanche, ecc., comprese le saldature e relative misiture.	kg	11.151,75	12,90	143.857,59
11NP.100 (2.1.4)	Muretto in blocchi di laterizi forati dello spessore minimo da 25 cm, dato in opera con malta cementizia a 400 kg. di cemento tipo 32,5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualsiasi spessore massimo	m ³	12,32	61,20	2.322,38
12NP.105 (9.7)	Intonaco civile per esterni dello spessore comprendente i costi	A RIPORTARE			200.064,22

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLA SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			300.964,22
		superiore a 2,5 cm., costituito da un primo strato di rincalzo e da un secondo strato scistoso e traversato con malta bassarda additivata con:	m ²	43,11	21,90 900,31
13	NP.107 (10.13)	Formazione di gocciolatore eseguito a macchina su lastre di cemento di calce qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm.	m ²	234,60	2,23 523,16
14	NP.108 (10.14)	Formazione di spigole sinussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	m ²	311,72	1,87 1.330,92
15	NP.109 (10.17)	Formazione di costa segonata curva, eseguita a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	m ²	234,60	30,00 7.038,00
16	NP.110	Fornitura e posa in opera di rene e posa	cad	1.270,00	4,00 5.080,00
17	NP.111	Fornitura e posa in opera di finitura di base con zinco professionale minerale, fibrorinforzato cementizio ad azione carbonizzante ed opportunamente additivato in dipendenza dell'ambiente,	m ²	877,67	25,00 21.941,75
18	NP.101 (7.3.2)	Fornitura a pezzi d'opere di carpenteria metallica leggeri e medi, esclusi impalcati da ponte; costituita da profili aperti lavorati a caldo tipo HI, HPE, UNE, angoli, piatti, fino a mm 140, realizzati	kg	5.500,00	3,15 17.325,00
19	NP.102 (7.3.8)	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezze di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi e	kg	5.500,00	1,64 9.020,00
20	NP.103 (7.3.9)	Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) con longherini portanti e maglie delle dimensioni dipendenti dai carichi d'esercizio e dall'intensità delle tr	kg	1.962,86	5,58 10.952,76
21	NP.104 (7.3.16.2)	Vincatura di opere in ferro di qualiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450 °C previa preparazione delle superfici med.	kg	5.500,00	1,09 5.995,00
22	NP.105.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo	kg	5.485,32	0,53 2.907,22
					333.978,34
		A RIPORTARE			383.976,34

RIPORTO	€ 383.978,34		
Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza			
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 383.978,34		
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 22.259,54		
Il ribasso d'asta del 5% su € 361.718,80	€ 361.718,80	361.718,80	
Importo lavori a misura più netto del ribasso d'asta	€ 91.589,74		
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 270.129,07		
Lavori a misura al netto	€ 22.259,54		
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 292.338,51		
		292.338,51	

Ribera, 23.07.2013

L'Impresa
ARLI srl
(Arnone Antonini n.q.)

Il Direttore dei Lavori
Ing. Arnl. Giovanna Vella



Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gaspare Tortorici